



Prefeitura Municipal Belém de Maria



HE Construtora e Estruturas LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES

1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE

Nº CONTRATO: 075/2023

Nº DO BOLETIM: 18/12/23

DATA DO BOLETIM: 28/11/2023 A 18/12/2023

PERÍODO: 4.456,485,80

VALOR DO CONTRATO: 0,00

VALOR ACUMULADO ANTERIOR: 305.974,83

VALOR ATUAL DO CONTRATO: 577.073,82

VALOR A REALIZAR DO CONTRATO: 3.541.412,98

PERCENTUAL DO CONTRATO REALIZADO: 11,60%

PERCENTUAL DO CONTRATO A REALIZAR: 88,40%

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
			QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD.	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO	MES	9,00	20645,28	185.807,52				1,00	20.645,28	1,00	20.645,28			8,00	165.162,24
1.1	ADMINISTRATIVO				185.807,52					20.645,28		20.645,28				165.162,24
	SUBTOTAL (Etapa):															
2.	CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1	CANTEIRO DE OBRA															
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	382,73	3.061,84				8,00	3.061,84	8,00	3.061,84				
2.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12,00	1.181,36	14.181,36				12,00	14.181,36	12,00	14.181,36				
2.1.3	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	2,00	8.333,21	16.666,42											
2.1.	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,0	2.018,69	2.018,69				1,00	2.018,69	1,00	2.018,69				
2.1.	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mê	0	9	10.542,42											
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	128,00	74,40	9.523,20				128,00	9.523,20	128,00	9.523,20				
2.2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.032,62	0,47	485,33											
2.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m	240,0	154,25	37.020,00				1.032,62	485,33	1.032,62	485,33	37.020,00			
2.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m	320,0	27,12	8.678,40				240,00	37.020,00	240,00	37.020,00				
2.2.	SUBTOTAL (Etapa):				102.177,66										320,00	8.678,40
3.	ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
3.1.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 m³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	m³	129,60	121,38	15.730,84										129,60	15.730,84
3.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	129,60	9,33	1.209,16										129,60	1.209,16

DANIELA FLORENCE

Danyella Florence de Melo

Eng. Civil

CREA-PE nº 182096599-6

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Gleice Kelly da Silveira Lins

Eng(a) Civil

CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893

Centro, Camoim de São Félix - PE

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano

Arnaldo Veloso de Carvalho Junior

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

CP 008/2021

LUIZ RICARDO DE SOUZA

CREA PE 00.533

ENG. CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ADVOGADO OAB/PE 30




Prefeitura Municipal Belem de Maria



HE
CONSTRUTORA
e ESTRUTURAS LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES			
1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO		Nº CONTRATO	075/2023
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE		Nº DO BOLETIM	1
		DATA DO BOLETIM	18/12/23
		PERÍODO	28/11/2023 A 18/12/2023
		VALOR DO CONTRATO	4.458.486,80
		VALOR ACUMULADO ANTERIOR	0,00
		VALOR ATUAL REALIZADO DO CONTRATO	517.073,82
		VALOR A REALIZAR DO CONTRATO	3.941.412,98
		PERCENTUAL DO CONTRATO REALIZADO	11,69%
		PERCENTUAL DO CONTRATO A REALIZAR	88,31%


ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR		ESTIMAÇÃO		ACUMULADO ATUAL		QTD.	TOTAL
			QUANT	PQ UNIT. (COM BDI)	PQ TOTAL	QTD. TOTAL		QTD. TOTAL		QTD. TOTAL			
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA M3K URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M AF_07/2020		1.290,60	2,20	2.839,32	-	-	-	-	-	-	1.290,60	2.839,32
3.1.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, M³ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020		56,25	8,78	493,87	-	-	-	-	-	-	73,50	1.606,71
3.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE M³ 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016		126,25	36,72	46.359,00	-	-	-	-	-	-	56,25	493,87
3.1.6	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e areno m³ comercial		33,75	62,50	2.109,37	-	-	-	-	-	-	126,25	46.359,00
3.2.1	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017m³		205,00	4,197,18	860.421,90	96,00	402.929,28	96,00	402.929,28	96,00	402.929,28	109,00	2.109,37
3.2.2	EST RUT URA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	55,00	40,48	2.226,40	-	-	-	-	-	-	55,00	457.492,62
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMEN TO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	15,50	169,04	2.620,12	-	-	-	-	-	-	15,50	2.226,40
3.2.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FCK = 14 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m	55,00	52,60	2.893,00	-	-	-	-	-	-	15,50	2.620,12
3.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	8,50	6,506,74	55.307,29	-	-	-	-	-	-	8,50	2.893,00
3.2.6	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.307,29
SUBTOTAL (Etapa):			-	-	993.816,98	402.929,28	402.929,28	402.929,28	402.929,28	402.929,28	402.929,28	-	590.887,70
4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO												
4.1	NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3.316,60	99,62	330.399,69	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TÍPOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	320,0	29,91	9.571,20	-	-	-	-	-	-	3.316,60	330.399,69
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m	0	242,35	33.929,00	-	-	-	-	-	-	320,00	9.571,20
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0	65,08	585,72	-	-	-	-	-	-	140,00	33.929,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	585,72



Danyella Florença de Melo
Eng. Civil
CREA-PE nº 182006509-6



Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
CP 008/2027



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Oliveira Lima
Eng(a): Civil
CREA/PE: 1818883724



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano

LUIZ RICARDO DE SOUZA
CREA-PE nº 533
ENG. CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ADVOGADO OAB/PE 30.



HE Construtora e Estruturas LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES

1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE

Nº CONTRATO	075/2023
Nº DO BOLETIM	1
DATA DO BOLETIM	18/12/23
PERÍODO	28/11/2023 A 18/12/2023
VALOR DO CONTRATO	4.558.486,80
VALOR ACORDADO INTERIOR:	0,00
VALOR DO BOLETIM:	544.073,82
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	517.073,82
VALOR A REALIZAR DO CONTRATO:	3.941.412,98
PERCENTUAL DO CONTRATO REALIZADO:	11,60%
PERCENTUAL DO CONTRATO A REALIZAR:	88,40%

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO		
			QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD.	TOTAL			
4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	66,5	598,59	-	-	-	-	9,00	75,00	598,59	6.378,75
5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	75,00	1	6.378,75	-	-	-	-	75,00	75,00	5.961,75	
4.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	75,00	85,0	5.961,75	-	-	-	-	39,00	39,00	1.916,85	
6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,00	5	1.916,85	-	-	-	-	4,00	4,00	335,20	
4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	79,4	335,20	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUBTOTAL (Etapa):			9	389.676,75	-	-	-	-	-	-	389.676,75	
4.	ESQUADRIAS E FERRAGENS			49,1		-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PORTAS E VIDRO			5		-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Visor em alumínio com vidro liso 4mm	m	3,75	240,88	826,05	-	-	-	-	3,75	3,75	826,05	
5.1.2	Divisória Sanitária, Tipo Gabinete, em Granito Cinza Polido, Esp = 3cm, Assentado com Argamassa Colante AC III-B, Exclusive Ferragens. AF_01/2021	m	23,64	1.124,17	26.575,37	-	-	-	-	23,64	23,64	26.575,37	
5.1.3	Porta de Alumínio de Abrir com Lançrli, com Instalação, AF_12/2019	m²	34,70	822,74	28.549,07	-	-	-	-	34,70	34,70	28.549,07	
5.1.4	Fecharura de Embutir para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Popular, com Exclusão de Furo - Fornecimento e Instalação. AF_12/2019	UN	36,00	112,06	4.034,16	-	-	-	-	36,00	36,00	4.034,16	
5.1.5	Almbrado em Mourões de Concreto, com Tela de 51,5mm Galvanizado (Inclusive Muireta em Concreto). AF_05/2018	M	33,00	231,10	7.626,30	-	-	-	-	33,00	33,00	7.626,30	
5.1.6	Porta PM1 - de Madeira Semi-Oca 1,0m Inclusive Dobradica, Batente, Alusor	UN	27,00	1.237,26	33.406,02	-	-	-	-	27,00	27,00	33.406,02	
5.1.7	Porta de Madeira Frisada, Semi-Oca (Leve ou Média), 80x210cm, Espessura de 3,5cm, Inclusive Dobradiças - Fornecimento e Instalação. AF_12/2019	UN	9,00	454,80	4.093,20	-	-	-	-	9,00	9,00	4.093,20	
5.1.8	Porta de Abrir com Nola Hidráulica, em Vidro 1,8 Temperado, 2 Folhas de 90x210 cm, Espessura do 10mm, Inclusive Acessórios. AF_01/2021	UN	1,00	4.785,80	4.785,80	-	-	-	-	1,00	1,00	4.785,80	
5.1.9	Tapete Tipo Livre/ocupado para Porta de Banheiro. AF_12/2019	UN	14,0	99,69	1.395,66	-	-	-	-	14,0	14,0	1.395,66	
5.1.10	Porta de Ferro, de Abrir, Tipo Grade com Chapa, com Guarnições. AF_12/2019	m²	0	813,39	12.607,54	-	-	-	-	0	0	12.607,54	
5.1.11	Espeelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	15,5	661,30	10.250,15	-	-	-	-	15,5	15,5	10.250,15	
5.2	JANELAS					-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	Janela de Alumínio de Correr com 2 Folhas para Vidros, com Vidros, Batente, Acabamento com 5,2 Lacetato ou Brilhante e Ferragens, Exclusive Alizar e Contramarco, Fornecimento e Instalação. AF_12/2019	m²	0	377,61	5.286,54	-	-	-	-	0	0	5.286,54	

DANYELLA FLORENCE
Danyella Florence da Melo
Eng. Civil
CREA-PE nº 162096599-6

HE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Oliveira Lima
Ariado Veloso de Carvalho Junior, Eng(a) Civil
Societário, Mestrado em Obras e Infraestrutura - FEA/USP
Ariado Veloso de Carvalho Júnior - CREA/PE: 18198883724

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, n.º 893
3.200,3-

Centro Camarim de São Félix - PE

LUIZ RICARDO DE SOUZA
CREA PE 05.533
ENG CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ADVOGADO OAB/PE 30.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES				1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO				OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE			
Prefeitura Municipal Belem de Maria				HE Construtora e Estruturas LTDA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	QTD. TOTAL	ACUMULADO ATUAL	QTD.	TOTAL
7.	REVESTIMENTO EXTERNO	m²	2.069,00	9,61	19.883,09						
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL AF_08/2022	m²	2.069,00	72,51	150.023,19					2.069,00	19.883,09
7.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ili, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	2.069,00	101,50	210.003,50					2.069,00	150.023,19
7.3										2.069,00	210.003,50
	SUBTOTAL (Etapa):				379.909,78						379.909,78
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO										
	SUBTOTAL (Etapa):										
9.	COBERTA										
9.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	1.032,62	267,04	275.750,84					1.032,62	275.750,84
9.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	66,00	83,26	5.495,16					66,00	5.495,16
	SUBTOTAL (Etapa):				281.246,00						281.246,00
10.	PISO E TORÇO										
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	2.084,78	161,88	337.484,18					2.084,78	337.484,18
10.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	2.084,78	23,36	48.700,46					2.084,78	48.700,46
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1.081,27	78,57	84.955,38					1.081,27	84.955,38

DANYELLA FLORENTE
Danyella Florente de Melo
Eng. Civil
CREA-PE nº 182006509-6

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng(a). Civil
Arinaldo Velloso de Carvalho Junior
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Arinaldo Velloso de Carvalho Junior
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camoim de São Félix - PE

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano

LUIZ RICARDO BE SOU
CREA PE 00.533
ENG. CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ADVOGADO OAB/PE 30.



Prefeitura Municipal Belem de Maria



HE Construtora e Estruturas LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES									
1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE									
Nº CONTRATO		Nº DO BOLETIM		DATA DO BOLETIM		PERÍODO		VALOR DO CONTRATO	
075/2023		1		18/12/23		28/11/2023 A 18/12/2023		4.238.485,80	
								0,00	
								639.959,88	
								517.073,62	
								3.541.412,98	
								1,66%	
								88,44%	

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
			QUANT	PQ UNIT. (COM BDI)	PQ TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD.	TOTAL
10.4	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMETOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	677,27	111,94	76.490,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,27	76.490,87
10.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	m²	384,87	92,83	35.727,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,87	35.727,48
10.6	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	803,00	10,97	8.808,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803,00	8.808,91
10.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	35,0	145,39	5.088,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	5.088,6
10.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m	0	97,15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5
10.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	85,50	73,78	1.143,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,50	1.143,59
10.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m	74,2	23,79	1.765,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2	1.765,21
10.11	PISO PODOATÍL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	0	215,81	19.358,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19.358,15
10.12	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	89,7	77,85	1.946,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,7	1.946,25
SUBTOTAL (Etapa):					627.686,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		627.686,73
11	HIDRAULICA															
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00	171,66	2.918,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	2.918,22
11.2	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	57,00	1.347,57	76.811,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	76.811,49
11.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	661,00	11.898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	11.898,00




DANYELLA FLORENÇA DE MELO
Danyella Florença de Melo
Eng. Civil
CREA-PE nº 182086500-8



Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
CP 008.202



Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng(a): Civil
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE



LUIZ RICARDO DE SOUZA
CREA-PE 00.533
ENG. CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ADVOGADO OAB/PE 30



Prefeitura Municipal Belem de Maria



HE Construtora e Estruturas LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES		Nº CONTRATO	07/25/2023
		Nº DO BOLETIM	1
		DATA DO BOLETIM	18/12/23
		PERÍODO	28/11/2023 A 18/12/2023
		VALOR DO CONTRATO	4.258.785,80
		VALOR ACUMULADO ANTERIOR	0,00
		VALOR DO BOLETIM	517.073,82
		VALOR ATUAL REALIZADO DO CONTRATO	3.541.711,98
		VALOR A REALIZAR DO CONTRATO	1.604,80
		PERCENTUAL DO CONTRATO REALIZADO	84,04%

		CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD.	TOTAL	QTD.	TOTAL	QTD.	TOTAL	QTD.	TOTAL	QTD.	TOTAL
11.4	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (ø) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	122,10	122,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	122,10
11.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00	35,14	1.757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.757,00
11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	22,38	2.282,76	-	-	-	-	-	-	-	-	102,00	2.282,76
11.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,00	14,45	1.184,90	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	1.184,90
11.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	57,00	113,00	6.441,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	6.441,00
11.9	Bancada em granito cinza andorinha, ø=2cm	m²	14,00	594,31	8.320,34	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	8.320,34
11.10	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	31,54	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.11	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	25,31	1.518,60	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	1.518,60
11.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	163,68	9.816,80	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	9.816,80
11.13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICISTA EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	0	379,57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.14	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1.602,63	3.205,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.205,26
11.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	119,05	238,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	238,10
SUBTOTAL (Etapa):					122.675,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.675,12
12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM														
12.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	36,00	102,21	3.679,56	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	3.679,56
1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	17,00	152,38	2.590,46	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	2.590,46
12.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	9,00	166,82	1.501,38	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	1.501,38
2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	20,42	510,50	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	510,50



DANIELA FLORENTINO
Eng. Civil
CREA-PE nº 182086599-6



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Oliveira Lins
Eng(a): Civil
CREA/PE: 1818883724



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.995/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camoquinã de São Félix - PE



Prefeitura Municipal Belem de Maria

HE Construtora e Estruturas LTDA



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES				Nº CONTRATO	075/2023
				Nº DO BOLETIM	18/1723
				DATA DO BOLETIM	28/11/2023 A 18/12/2023
				PERÍODO	4.428,486.80
				VALOR DO CONTRATO	0,00
				VALOR ACUMULADO ANTERIOR	302.973,82
				VALOR DO BOLETIM	517.073,82
				VALOR ATUAL REALIZADO DO CONTRATO	3.541.412,93
				VALOR A REALIZAR DO CONTRATO	1.160,00
				PERCENTUAL DO CONTRATO REALIZADO	88,40%

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
			QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD.	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD.	TOTAL	TOTAL	TOTAL
13.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE UN TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022		250,00	164,80	41.200,00												
13.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE UN ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022		6,00	414,37	2.486,22						250,00				41.200,00		
13.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM UN LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022		250,00	49,42	12.355,00						6,00				2.486,22		
13.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		8,00	1.342,00	10.736,00						250,00				12.355,00		
13.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4. 60X60X12CM UN EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		2,00	413,58	827,16						8,00				10.736,00		
13.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		3,00	771,42	2.314,26						2,00				827,16		
13.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE UNOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		10,00	622,06	6.220,60						3,00				2.314,26		
13.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE UN 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		51,00	135,57	6.914,07						10,00				6.220,60		
13.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), M PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		185,00	21,84	4.040,40						51,00				6.914,07		
0	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITAUN		126,00	43,35	5.462,10						126,00				4.040,40	5.462,10	
13.1	OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021		17,00	269,21	4.576,57						17,00				4.576,57	1.051,51	
1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA M 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		10,20	103,09	1.051,51						17,00				1.051,51		
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA M 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		365,00	10,38	3.788,70						10,20				3.788,70		
13.1			425,00	7,45	3.166,25						365,00				3.788,70		
13.15											425,00				3.166,25		
3																	



DANIELLA FLORENTE DE MELO

Eng. Civil

CREA-PE nº 182066509-6

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Arinaldo Veloso de Carvalho Junior

Eng(a). Civil

CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Rua José Manoel dos Santos, nº 893

Centro, Camocim de São Félix - PE

Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano

Arinaldo Veloso de Carvalho Junior

Eng(a). Civil

CREA/PE: 1818883724

LUIZ RICARDO DE SOUZA

CREA PE 00.533

ENG CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ADVOGADO OAB/PE 30



Prefeitura Municipal Belem de Maria



HE Construtora e Estruturas LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES									
1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO									
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE									
Nº CONTRATO		Nº DO BOLETIM		DATA DO BOLETIM		PERÍODO		07/5/2023	
								18/12/23	
								28/11/2023 A 18/11/2023	
								4.438,486,80	
								0,00	
								519,073,82	
								517,073,82	
								3.941,412,98	
								11,60%	
								88,40%	

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL			ACUMULADO ANTERIOR			ESTIMADO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			QTD.	TOTAL
			QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD.	TOTAL		QTD.	TOTAL		QTD.	TOTAL			
13.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50,00	57,73	2.886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	42,19	6.328,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	2.886,50
13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,00	84,62	2.961,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6.328,50
13.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	50,93	12.732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	2.961,70
13.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00	98,38	4.919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	12.732,50
13.2	Refletor Slim, LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	U	7,00	109,04	763,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	4.919,00
1	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	n	21,00	247,26	5.192,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	763,28
13.2	Plataforma elevatória Vertical Modelo Softy, port. necas. especiais, Ø2 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	U	1,00	45.269,44	45.269,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	45.269,44
3.23		n														
	SUBTOTAL (Etapá):	n			234.864,72											234.864,72
14.	LOUÇAS E METAIS															
14.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	490,84	981,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	930,62	930,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	981,68
14.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	127,8	639,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	930,62
3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	4	5.014,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	5.014,02
14.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	835,6	5.589,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4			7													
			310,5												18,00	5.589,18
			1													

DANIELLA FLORENÇO
Danyella Florenço de Melo
Eng. Civil
CREA-PE nº 182068599-8

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lima
Eng(a). Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.096/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

LUIZ RICARDO DE SOUZA
CREA-PE nº 00.533
ENG. CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ADVOGADO OAB/PE 30.



HE Construtora e Estruturas LTDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDICÕES

1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO ATUAL		SALDO
			QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL	QTD. TOTAL		
14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA UN BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016		12,00	360,31	4.323,72						
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM UN FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	876,26	2.628,78	-	-	-	-	12,00	4.323,72
14.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO UN MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	112,5	225,18	-	-	-	-	3,00	2.628,78
14.9	TORNEIRACROMADAMESA,1/2 OU3/4, PARALAVATÓRIO,UN PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		18,00	9	2.946,24	-	-	-	-	-	225,18
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, UN COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		3,00	163,6	1.317,75	-	-	-	-	18,00	2.946,24
14.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, UN INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		6,0	100,3	601,8	-	-	-	-	3,00	1.317,75
14.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE UN LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		0	1	6	-	-	-	-	-	601,86
14.13	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em um bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02		6,0 2,00 0	122,5 1.829,98 8	735,4 3.659,96 8	-	-	-	-	6,00	735,48
	SUBTOTAL (Etapa):				29.593,67	-	-	-	-	2,00	3.659,96
15.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										29.593,67
15.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM², EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UN	2,00	150,36	300,72	-	-	-	-	-	-
15.2	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHO	KG	29,60	13,3	396,34	-	-	-	-	2,00	300,72
15.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	522,00	9	37.448,28	-	-	-	-	20,00	396,34
15.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	420,00	71,7	30.114,00	-	-	-	-	522,00	37.448,28
15.5	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = Ø 3 M, AF_12/2020	UN	10,00	58,34	583,40	-	-	-	-	470,00	39.543,00
15.6	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	12,00	16,28	195,36	-	-	-	-	10,00	583,40
	SUBTOTAL (Etapa):				78.467,10	-	-	-	-	-	78.467,10

DANYELLA FLORES

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng(a). Civil
CREA/PE: 1818883724

Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
CPF 008.262.17

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camerim de São Félix - PE

LUIZ RICARDO JE SOI
CREA PE 0.533
ENG. CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ADVOGADO OAB/PE 30.


Prefeitura Municipal Belem de Maria			PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES									
HE Construtora e Estruturas LTDA			1º BOLETIM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO									
HE Construtora e Estruturas LTDA			OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE									
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT	PÇ UNIT. (COM BDI)	PÇ TOTAL	QTD. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	QTD. TOTAL	ACUMULADO ATUAL	QTD.	TOTAL	
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.1	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	188,5	565,53	-	-	-	-	-	-	
16.2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	m²	50,00	1	41.563,50	-	-	-	-	3,00	565,53	
16.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	36,00	831,2 588,44 7	21.183,84	-	-	-	-	50,00	41.563,50	
16.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	7,50	769,40	5.770,50	-	-	-	-	36,00	21.183,84	
	SUBTOTAL (Etapa):				69.083,37	-	-	-	-	7,50	5.770,50	
17.	LIMPEZA											
17.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m	188,87	4,3	829,13	-	-	-	-	188,87	829,13	
1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.590,81	9	3.706,58	-	-	-	-	1.590,81	4.967,40	
17.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	951,61	2,3	4.967,40	-	-	-	-	951,61	9.503,11	
2	SUBTOTAL (Etapa):				9.503,11	-	-	-	-	-	-	
17.				5,2		-	-	-	-	-	-	
3				TOTAL GERAL	4.458.486,80	517.073,82	0,00	517.073,82	517.073,82	-	3.941.412,98	

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Oliveira Lima
Eng(a) Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Oliveira Lima
Eng(a) Civil
CREA/PE: 1818883724

DANYELLA FLORENTE
Danyella Florente de Melo
Eng. Civil
CREA-PE nº 182066599-8



Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Arnaldo Veloso de Carvalho Junior
Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano

		ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE												
Medição	1ª													
MEMORIA DE CÁLCULO														
1.0	ADMINISTRAÇÃO													
1.1	ADMINISTRATIVO													
DESCRIÇÃO		UNID.	MESES	B	C	D	E	F	G	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
QUANTIDADE DE MESES		MÊS	1,00								1,00	9,00	1,00	8,00
			TOTAL								1,00			
			ESTA MEDIÇÃO								1,00			
FOTO										FOTO				
														
2.0	CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	CANTEIRO DE OBRA													
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022, PS													
DESCRIÇÃO		UNID.	COMP	LARG	C	D	E	F	DESCONTOS	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
PLACA DE OBRA		M2	4,00	2,00							8,00	8,00	8,00	0,00
			TOTAL								8,00			
			ESTA MEDIÇÃO								8,00			
FOTO										FOTO				
														
2.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI PRATELEIRAS. AF 02/2016													
DESCRIÇÃO		UNID.	COMP	LARG	C	D	E	F	DESCONTOS	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
ALMOXARIFADO		MP	4,00	3,00							12,00	12,00	12,00	0,00
			TOTAL								12,00			
			ESTA MEDIÇÃO								12,00			
FOTO										FOTO				
														
2.1.3	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016, PA													
DESCRIÇÃO		UNID.	A	B	C	D	E	F	DESCONTOS	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
RESERVATÓRIO ELEVADO		UNID								2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
			TOTAL								2,00			
			ESTA MEDIÇÃO								2,00			
FOTO										FOTO				
														
2.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor													
DESCRIÇÃO		UNID.	A	B	C	D	E	F	TAXA	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA		UNID								1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
			TOTAL								1,00			
			ESTA MEDIÇÃO								1,00			
FOTO										FOTO				
														
2.1.5	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m													
DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT MESES	B	C	D	E	F	G	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
LOCAÇÃO DE CONTAINER		MÊS	1,00								1,00	9,00	1,00	8,00
			TOTAL								1,00			
			ESTA MEDIÇÃO								1,00			
FOTO										FOTO				
														

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Gleice Kellen de Oliveira Lins
 Eng(a): Civil
 CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 CNPJ: 27.603.095/0001-94
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
 Centro, Camocim de São Félix - PE

LUIZ RICARDO DE SOUZA
 CREA PE 00.5331-D
 ENG CIVIL, MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 ADVOGADO OAB/PE 30.763

		ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE												
Medição	1º													
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018													
DESCRIÇÃO		UNID.	COMP	B	C	D	E	F	G	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
LOCAÇÃO DE OBRA		M	128,00								128,00	128,00	128,00	-
			TOTAL								128,00			
			ESTA MEDIÇÃO								128,00			
FOTO										FOTO				
														
2.2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 5,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_05/2018													
DESCRIÇÃO		UNID.	A	B	C	D	E	F	G	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
LIMPEZA MECANIZADA		M2								1032,62	1.032,62	1.032,62	1.032,62	-
			TOTAL								1.032,62			
			ESTA MEDIÇÃO								1.032,62			
FOTO										FOTO				
														
														

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Gleice Kelly de Oliveira Lins
 Eng(a) Civil
 CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 CNPJ: 27.603.095/0001-94
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
 Centro, Camocim de São Félix - PE

		ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE												
Medição		1º												
2.2.3		TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018												
DESCRIÇÃO		UNID.	COMP	ALT	C	D	E	F	G	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
TAPUME			120	2,00							240,00			
		M2										240,00	240,00	240,00
			TOTAL								240,00			
			ESTA MEDIÇÃO								240,00			
FOTO												FOTO		
														
3.0		ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
3.2		ESTRUTURA												
3.2.1		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPa. AF. 01/2017												
DESCRIÇÃO		UNID.	COMP	LARG	ALT	D	E	F	G	QTDE	TOTAL	CONTRATO (SALDO)	ESTA MEDIÇÃO	SALDO
CONCRETO										96	96,00			
		M3										205,00	96,00	109,00
			TOTAL								96,00			
			ESTA MEDIÇÃO								96,00			
FOTO												FOTO		
														

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Gleice Kelly de Oliveira Lins
 Eng(a). Civil
 CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 CNPJ: 27.603.085/0001-94
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
 Centro, Caracim de São Félix - PE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA			NOTA DE EMPENHO	
ESTRADA DO ENA; S/N				
31.041.535/0001-34			0009	
NOTA DE EMPENHO Nº 9		FICHA: 324	DATA: 02/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: /		CONTRATO: 075/23	VENCIMENTO: 03/01/2024	
DISPENSA				
NOME: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			Dados Bancários:	
CNPJ: 27.603.095/0001-94			Banco:	
ENDEREÇO: R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS			Ag:	
			Conta:	
1 Recursos do Exercício Corrente		VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE NO DISTRITO DE BATATEIRA DO MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 075/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2023, CONFORME 1º BM EM ANEXO.		Bruto 517.073,82 Desconto 10.341,48
061 Programas Financiados por Operações Oficiais				
53 Operações de Créditos FINISA				
nn1 GERAL				
015 Operações de Créditos - FINISA				
Não Preenchido no Empenho				
OR - Ordinário			VALOR LIQUIDO	506.732,34
03		FUNDOS		
03 91 00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA		
4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		
12.122.1725.1139.0000		Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação		
1.000.000,00		0,00	517.073,82	482.926,18
VALOR A SER PAGO R\$		quinhentos e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos *****		
9074 9999.00.4.1.84 ISQN		10.341,48		
		TOTAL DE DESCONTOS 10.341,48		
Deduzido da dotação própria: 02/01/2024		RECIBO		
		RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.		
SEI TOR DE EMPENHO		DE DE		
		CREDOR		
ORDEN DE PAGAMENTO		PAGO EM: 28 Fevereiro 2024		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		CONTA Nº: 71.164-0		
		CHEQUE Nº		
ORDENADOR DA DESPESA		 Leonardo da Oliveira Lima Silva Tesorero Municipal Port. CP 0107024		



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça São Félix N° 26 - Centro, CEP 55665-000 - Camocim de São Félix - PE
TEL.: (81)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69



Número da Nota: **00000588**
Competência: **DEZ/2023**
Data e Hora Emissão: **19/12/2023 09:24:14**
Código de Verificação: **SQUA-TAYTZ**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **BELÉM DE MARIA - PE** Local da Prestação: **BELÉM DE MARIA - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.603.095/0001-94** Inscrição Municipal: **1670**
Nome/Razão Social: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**
Endereço: **GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS ,NOVO. 893 CASA**
Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **0**
E-mail: TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.184.703/0001-70** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA**
Endereço: **EST DO ENA, S/N CENTRO**
Município: **BELÉM DE MARIA** UF: **PE** CEP: **55440000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Informações: **MAO DE OBRA 40% 206,829,53**
MATERIAL 60% 310,244,29
INSS 22.751,25
ISS 10.341,48

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE NO DISTRITO DE BATATEIRA #QTD:1 - V.UND.:R\$517.073,82 - TOTAL.:R\$517.073,82

REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE NO DISTRITO DE BATATEIRA DO MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA/PE, DE ACORDO COM O CONTRATO N 075/2023, PROCESSO LICITATORIO N 007/2023, CONCORRENCIA N 002/2023, CONFORME 1 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

DADOS BANCARIOS:
AG: 1710-8
CC: 16210-8
BANCO DO BRASIL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 517.073,82

Atividade Prestada:

500283 - CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL (6,00 UFM)TRANSP. DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE M

Código CNAE:

4120400

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
462.263,99	0,00	517.073,82	5,00%	25.853,69
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	22.751,25	0,00	0,00	6.204,89
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto de N°13/2012.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

3841685821224

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4754 / 006 / 00071164-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA
CPF/CNPJ:	10.184.703/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1710 / 00000016210-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA
CPF/CNPJ:	27.603.095/0001-94
Valor:	R\$ 506.732,34
Valor da tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2024
Data / Hora da operação:	28/02/2024 15:26:33

Código da operação:	00115553
Chave de segurança:	94T1UAX7F95EJCL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104