

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 02/2023

BELÉM DE MARIA/PE, 02 de outubro de 2023

BELÉM DE MARIA/PE, 02 de outubro de 2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 2
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 908619/2020

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 2
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 908619/2020

Programa: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ESTRADAS VICINAIS

Programa: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados			
Repasso:	R\$ 481.104,00	R\$ 145.578,74	R\$ 477.767,16			
Contrapartida Financeira:	R\$ 29.735,71	R\$ 8.997,82	R\$ 29.529,47			
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Investimento:	R\$ 510.839,71	R\$ 154.576,56	R\$ 507.296,63			
Execução Física:	-	30,26%	99,31%			

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente

Atenciosamente,

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 908619/2020	Nº CONVÊNIO P+B MDR	GESTOR	PROGRAMA MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OSU não-PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA/PE	MUNICÍPIO / UF BELÉM DE MARIA/PE		LOCALIDADE / ENDEREÇO SÍTIO TIMBO, ZONA RURAL, BELÉM DE MARIA		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS	REPASSE 481.104,00	VALORES CONTRATADOS (R\$) CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 29.735,71 510.839,71

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:
Atrasada	out-23 100,00%

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 69,05%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL					Repasse CP. Financ.		481.104,00	332.188,42	145.578,74	477.767,16	
						Outros		29.735,71	20.531,65	8.997,82	29.529,47	
						Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	
								510.839,71	352.720,07	154.576,56	507.296,63	99,31%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS	Licitado / Em Execução	4.778,43	m²	034/2022	2	510.839,71	352.720,07	154.576,56	507.296,63	99,31%

Local: BELÉM DE MARIA/PE

Data: 02 de outubro de 2023

Danyella Florencio de Melo
Eng. Civil

DANYELLA FLORENCIO DE MELO

Responsável Técnico

Nome: DANYELLA FLORENCIO DE MELO

Cargo: 1820965996PE

ART/RRT Fiscal.: PE20230985668

Representante do Convênio/Compromissário/Contratado

Nome: ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo: